HARMONOGRAM

Žlebská Lhotka, Žlebské Chvalovice

Název stavby: FTTx_Č_NGA_V_NIO17_Žleb_Chval_ZLCHR1_OK

Předpokládaná doba výstavby: 3 měsíce

Předpokládaná doba zahájení / ukončení prací: 04.07.2025 / 30.09.2025

Týden	Popis	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Sondy ke stávajícímu vedení	sondy o rozměru min 2,5m a 50 cm šířky zemní práce nebudou mít dopad na dopravní obslužnost ve vsi VÍCE INFORMACÍ PŘEDÁ STAVBYVEDOUCÍ - RADEK MIKULKA, tel.: 603 826 455 Pofukové sondy: https://mapy.com/s/ralamugoke; https://mapy.com/s/jefovugota; Bod 31 OS2, x= -665337,36 y= -1074696,18, místo odbočení pro č.p. 27; Bod 1 SDF 1, x= -665005,31 y= -1074308,08; BOD 3 DP1, x= -664814,58 y= -1074284,24, https://mapy.com/s/jofohuzeku, BOD2 SDF 2, x= -664521,83 y= -1074952,86; Bod 32 OS1, x= -666049,06 y= -1074984,82	X	X												
Přejímka staveniště				X											
Zařízení a příprava staveniště	dovoz techniky, seznámení pracovníků se stavbou, zdůraznění dodržování bezpečnostních opatření a předcházení zvýšení nebezpečí požáru			X											
Přípravné a přidružené práce	vytýčení sítí Cetin - SEK, VS Chrudim - vodovodní řad, ČEZ - podzemní kabelové vedení NN, nadzemní NN, VN			X	X										
Zemní práce	výkop zeminy, podpískování, pokládka trubiček, zapískování, zásyp zeminou, pokládka ochranné fólie, zásyp zeminou, hutnění (zemina - výkopová zemina bude zpětně využita k zásypu rýh) - postupy v souladu s PD a přílohou č. 1 "Standardy pro přípravu a výstavbu přístupové sítě" - Vzorové řezy výkopů A, B, C - zemní práce nebudou mít dopad na dopravní obslužnost ve vsi, dojde pouze k omezení, úpravě provozu, přechodným dopravním značením (1 posuvné pracovní místo 50x2,5 m) - zařizuje DZ Stavební s.r.o. Chrudim VÍCE INFORMACÍ PŘEDÁ STAVBYVEDOUCÍ - RADEK MIKULKA, tel.: 603 826 455			X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Povrchové úpravy terénu	srovnání terénu, dosetí travním semenem										X	X	X	X	
Úklid	odvoz případné nadbytečné vykopané zeminy a dalších odpadů na skládku.												X	X	X
Dokumentace														X	X
Předání stavby															X

DW STAVBY BRNO s.r.o., Nádražní 156, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, IČ: 09619801, DIČ: CZ09619801